

COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 72

Oggetto:	Lavori di riqualificazione e pavimentazione Piazza Marconi (Lotto A) contabilità finale e spese tecniche.
Data:	08.10.2013

Con impegno di spesa ☒ e/o previsione di entrata

Senza impegno di spesa ☐

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

- che con determinazione n. 30 del 28.04.2011 è stato affidato l'incarico relativo alla progettazione preliminare dei lavori di *“lavori di riqualificazione e pavimentazione di Piazza Marconi e Via Cotta”* all'arch. Elena Bertinotti dello studio DA-A ARCHITETTI con sede in Via Stazione, 2 a Mergozzo (VB);
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 09/11/2011 è stato approvato il progetto preliminare dell'importo complessivo di € 165.500,00;
- che con Determinazione n. 90 in data 16/12/2011 è stato affidato l'incarico relativo alla progettazione definitiva dei citati lavori all'arch. Elena Bertinotti dello studio DA-A ARCHITETTI con sede in Via Stazione, 2 a Mergozzo (VB);
- che con Determinazione n. 36 in data 30/05/2012 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione alla geom. Barbara Valenti con studio in Omegna (VB) in Via Repubblica, 16/b;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 13/07/2012 è stato approvato il progetto definitivo dell'importo complessivo di € 168.500,00;

Preso atto che i professionisti incaricati hanno consegnato in data 29/11/2012 prot. n. 4792 il progetto esecutivo;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 06 in data 09/01/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai *“lavori di riqualificazione e pavimentazione di Piazza Marconi – lotto A”* dell'importo complessivo di € 94.000,00;

CONSIDERATO che l'opera è finanziata con mutuo assunto con l'Istituto Cassa DD.PP. per € 840.000,00 e per € 54.000,00 con fondi propri di bilancio;

CONSIDERATO che con determina n.22 del 7/3/2013 è stato aggiudicato definitivamente i lavori alla Ditta CAVE DI CORCONIO s.r.l. con sede in Strada Provinciale Vacciago – S.P. 229 a ORTA SAN GIULIO (NO), per un importo complessivo di € 55.499,06 + IVA al netto del ribasso d'asta offerto del 23,35 %;

- che in data 10/05/2013 rep. n. 177 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per atto pubblico amministrativo;
- che con determina n. 50 del 16/5/2013 la ditta CAVE DI CORCONIO s.r.l. con sede in Strada Provinciale Vacciago – S.P. 229 a ORTA SAN GIULIO (NO) quale appaltatrice dei lavori di "lavori di riqualificazione e pavimentazione di Piazza Marconi – lotto A", è stata autorizzata a subappaltare alla impresa CRUSCA Pier Claudio con sede in Via Molino Sotto, 10/a – Momo (NO), parte dei lavori in oggetto e precisamente le seguenti opere: posa pavimentazione in lastre di beola.
- che con atto della Giunta n.48 del 22/5/2013 è stata approvata la perizia che prevede un aumento di spesa al netto del ribasso d'asta pari ad € 7.825,70. Che lo stesso è inferiore al 20% dell'importo contrattuale e rientra nel quadro economico iniziale di spesa dell'intervento;
- che con Determinazione n. 57 in data 26/6/2013 è stato approvato il 1° S.A.L. ed il relativo certificato di pagamento di complessivi €. 45.000,46 + IVA;
- che in data 25/07/2013 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, sotto le riserve di legge;
- che in data 25/07/2013 prot. n. 2902 il Direttore Lavori ARCH. Elena Bertinotti con studio professionale in Mergozzo (VB) ha presentato la contabilità finale dei lavori;

PRESO ATTO:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'impresa esecutrice da cui risulta che la stessa è regolare ai fini del DURC;
- che è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per il periodo dal 12/07/2013 al 27/07/2013 senza opposizioni;
- della documentazione costituente la contabilità finale composta da:
 - o Stato di avanzamento lavori n. 2 sal corrispondente al finale del 23/7/2013;
 - o libretto delle misure;
 - o Registro di contabilità;
 - o Sommario del registro di contabilità;
 - o Relazione sul conto finale;
 - o Certificato dei regolare esecuzione;
 - o Stato avanzamento lavori;
 - o Processo verbale di consegna del 8/4/2013;
 - o Perizia di variante atto di sottomissione;
 - o Certificato di pagamento del 1 sal del 5/5/2013;
 - o Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione;
 - o Certificato di ultimazione dei lavori in data 11/07/2013;
 - o Dichiarazione della non cessione dei crediti;
 - o Stato finale dei lavori.

- che è stato accertato l'avvenuto pagamento del subappaltatore come da nota acquisita;

CHE il professionista Arch. Elena Bertinotti con studio professionale in Mergozzo a presentato in data 03/07/2013 prot. n. 2596 fattura n. 86/2013 del 03/07/2013 relativa alle prestazioni professionali per saldo direzione lavori e contabilità corrispondenti della fine lavori e certificato di regolare esecuzione; pari ad € 1.068,06 oltre IVA e contr. integr. per complessivi € 1.292,35 IVA e contr. integr. c.si;

Visto il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A


- 1) Di approvare il secondo stato avanzamento a tutto il 23/07/2013 per complessivi € 94.000,00;
- 2) Di approvare il certificato di pagamento n. 2 del 25/07/2013;
- 3) Di approvare la contabilità finale dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori arch. Elena Bertinotti ed il relativo certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito dell'impresa di € 20,156,26 IVA compresa;
- 4) Di approvare il quadro economico finale di spesa:


OGGETTO	PROGETTO	PERIZIA	STATO FINALE
Importo lavori	71.395,89	54,724,95	54,724,95
Oneri sicurezza non assoggettati a ribasso opere variante	€. 774,11	€. 8.599,81	€. 8.599,81
TOTALE LAVORI	€. 72.160,00	63.324,76	63.324,76
IVA 10% sui lavori	€. 7.217,00	6.332,48	6.332,48
Spese Tecniche cnpp e iva	€. 10.261,55	€. 10.261,55	€. 10.261,55
Allacciamenti pubbl serv.		1.000,00	1.000,00
Imprevisti opere completamento		1.138,17	1.138,17
Incentivo R.U.P.	577,36	577,36	577,36
Spese tecnico coord . sicurezza	€. 0,00	1.635,92	€. 1.635,92
Economie di ribasso	=====	9.729,77	9.729,77
TOTALE	€. 94.000,00	94.000,00	94.000,00


- 5) Di liquidare la somma complessiva (2° S.A.L. e contabilità finale) di € 20.156,26 compresa a favore della Ditta Cave di Corconio con sede in Orta san Giulio (NO);
- 6) Di liquidare all'Arch. Elena Bertinotti fattura n. 6/2013 in data 23/07/ a saldo delle prestazioni professionali svolte di € 1.068,98 oltre Iva e contr. integr. per complessivi € 1.292,35 IVA e contr. integr. c.si;
- 7) Di liquidare all'Arch. Valenti Barbara nota del 27/7/2013 a saldo delle prestazioni professionali svolte di coord, €260,00 oltre Iva e contr. integr. per complessivi € 327,18 IVA e contr. integr. c.si;

- 8) Di liquidare la somma di € 577,36 al lordo dei contributi previdenziali, relativa all'incentivo previsto dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in favore del geom. Massimo Forni, Responsabile Unico del Procedimento;
- 9) Di svincolare la polizza fideiussoria prestata dall'impresa Cave di Corconio di orta san Giulio quale cauzione .
- 10) Di dare atto che la spesa è imputata ai cap. 3480/1 R.P., del bilancio es. 2013;
- 11) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario all'emissione del mandato di pagamento a favore e per gli importi di cui ai punti 5) - 6)- 7)-8).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Gualtiero BARONCHELLI







ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 08.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

F.to Gualtiero Baronchelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04.12.2013 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 04.12.2013

IL MESSO COMUNALE

F.to Giacomoni Silvano

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE